Comité de Cuenca Departamento Castellanos Zona Norte
Av. Belgrano 479 – S2317AHD Colonia Aldao – Santa Fe
Correo Eletrônico: comitecastellanoszonanorte@gmail.com
Teléfono: 03493 - 497229

BOLETIN INFORMATIVO N° 02/2021

Sr. Contribuyente:

A través del siguiente Boletín Informativo, comunicamos las gestiones y/o trabajos realizados recientemente.

a) Reacondicionamiento Drenaje sur-norte FFCC Estación Galisteo –Distrito Galisteo-

Se realizó la limpieza de estos drenajes constituyendo un total de 9.660 metros desde la desembocadura en el Canal Las Tablitas hacia el oeste –inmediaciones distrito Ataliva-, materializándose la rectificación de fondo y talud. Equipos excavadores Lovol FR220 y Hyundai Robex 220 LC-9SB. **Obra finalizada.**

b) Reacondicionamiento Canal Gianinetti (I Tramo) –Distrito Colonia Bigand-

Se ejecutó la limpieza y rectificación del viaducto comprendiendo el mismo, en esta primera etapa, una longitud de 1.400 metros. Durante su recorrido se optimizó y readecuó en progresiva 0+900 la alcantarilla de paso particular. Equipo excavador Hyundai Robex 220 LC-9SB. **Obra finalizada.**

c) Limpieza Drenaje Terciario Bonetti -Distrito Colonia Bigand-

Se materializó la limpieza del desagüe terciario desde la desembocadura del Canal Werlen-Peirone-Gauchat hasta sus inicios, considerándose un total de 2.500 metros. Equipo excavador Tortone TO 22. **Obra finalizada.**

d) Limpieza Drenaje RP N° 81-S –Distrito Colonia Bigand-

Se ejecutó la limpieza de este colector en virtud de la reciente obra de Entubado gestionada por la Comuna de Colonia Bigand ante las autoridades Nacionales. Como consecuencia de ello, se realizó la limpieza de este desagüe con el objetivo de mejorar el escurrimiento a la descarga principal. Equipo excavador Tortone TO 22. **Obra finalizada**.

e) Reacondicionamiento Canal Intercomunal Aldao-Hugentobler –Distrito Sunchales-

Actualmente se encuentra realizando la limpieza del mismo (Etapa I) desde desembocadura Canal Pcipal Vila Cululu a Ruta Pcial N° 280-S, extendiéndose el mismo 3.400 metros. Equipos excavadores Tortone TO 22 y Lovol FR220 **– Obra en ejecución.**

f) Reacondicionamiento obras de alcantarillado.

De acuerdo a la disponibilidad de equipo y cercanías de los trabajos principales, con el objetivo de cumplimentar los reclamos de los distritos de Eusebia, Colonia Aldao, Sunchales y Colonia Bigand se realizó el reemplazo, rectificación, readecuación y relleno de alcantarillas ubicadas en las inmediaciones de los Drenajes y conducciones secundarias o terciarias.

IMPORTANTE:

✓ Les comunicamos que luego del **30 de Setiembre** del corriente año, los periodos adeudados serán intimados legalmente, según las consideraciones establecidas por medio de la Asamblea.

Por tal motivo, **lo invitamos a regularizar dicha situación con nuestro organismo a fin de evitar el inicio de acciones legales.**

Ante cualquier otra consulta no dude en comunicarse con nosotros.

COMITE DE CUENCA
DEPARTAMENTO CASTELLANOS ZONA NORTE
Colonia Aldao, Setiembre 2021-