Comité de Cuenca Departamento Castellanos Zona Norte
Av. Belgrano 479 – S2317AHD Colonia Aldao – Santa Fe
Correo Eletrônico: comitecastellanoszonanorte@gmail.com
Teléfono: 03493 - 497229

BOLETIN INFORMATIVO N° 01/2022

Sr. Contribuyente:

A través del siguiente Boletín Informativo, comunicamos las gestiones y/o trabajos realizados recientemente.

a) **Limpieza Canal Secundario Ramona** -Distrito Colonia Bigand-

A través de las gestiones realizadas entre los Comité de Cuenca Departamento Castellanos Zona Norte y Comité de Cuenca Departamento Castellanos Zona Sur, se ha podido avanzar en la limpieza y rectificación de este colector que compartimos ambos comités. A la fecha este comité, ha realizado el trabajo correspondiente a los primeros 4.200 metros restando la incipiente limpieza por parte del Comité de Cuenca Castellanos Zona Sur el tramo restante. Equipo excavador LOVOL FR 220. **Obra finalizada.**

b) **Limpieza Canales Terciarios red noreste Sunchales** –Distrito Sunchales-

Desde el último bimestre del año 2021, venimos realizando la limpieza de la red terciaria noroeste Sunchales –longitud total 24.050 metros- habiéndose ejecutado los trabajos en los Canales Terciarios N° 1, N° 2, N° 3 y recientemente el Canal Terciario N° 4. Dichas labores se corresponden a la rectificación de talud, fondo de los drenajes y limpieza en forma manual de las alcantarillas en su recorrido. Equipos excavadores Hyundai Robex 220 LC-9SB, Hyundai Robex 160 LC-9SB y Fiat Allis. **Obra finalizada.**

c) **Limpieza Defensa Urbana** –Distrito Eusebia-

Recientemente se realizó la limpieza de dicha defensa, comprendiendo la misma unos 1.300 metros. Dicho colector se encuentra ubicado en la zona sur-este, siendo su objetivo principal interceptar las aguas que podrían comprometer el casco urbano de la población. Equipo excavador Fiat Allis. **Obra finalizada.**

d) **Limpieza Drenaje Colonia Bigand-Colonia Fidela-Colonia Aldao.**

Se realizó la limpieza del drenaje colindante a los distritos Bigand-Fidela-Aldao comprendiendo el mismo unos 500 metros. Equipo Excavador Hyundai Robex 160 LC-9SB. **Obra finalizada.**

e) **Limpieza Canal Bareta–**Distrito Colonia Bigand**-**

Comenzamos con la limpieza de 3.100 metros, realizada con el equipo excavador Lovol FR 220, considerándose hasta la fecha un avance de obra del 85 %. **Obra en ejecución**

f) **Limpieza Canal Cementerio** –Distrito Colonia Aldao-

Actualmente se está realizando la limpieza y rectificación del mismo comprendiendo una longitud de 7.200 metros. Equipos excavadores Hyundai Robex 220 LC-9SB, Hyundai Robex 160 LC-9SB. **Obra en ejecución.**

g) **Reacondicionamiento alcantarillas**

De acuerdo a la disponibilidad de equipo y cercanías de los trabajos principales y con el objetivo de cumplimentar los reclamos canalizados, avanzamos en la readecuación y relleno de alcantarillas ubicadas en las inmediaciones de drenajes secundarias y/o terciarias.

Av. Belgrano 479 – S2317AHD Colonia Aldao – Santa Fe
Correo Eletrônico: comitecastellanoszonanorte@gmail.com
Teléfono: 03493 - 497229

h) Licitación Pública N° 01/2022 –Provisión de Módulos de Hormigón Armado con cabezales para la colocación de alcantarillas en Canal Demaria-Latanzi, Canal Norte Sunchales, Canal Garione y Drenaje Oeste RP N° 13 (I ETAPA)

Recientemente el Comité de Cuenca, ha llamado **a Licitación Pública para la Provisión de Módulos de Hormigón Armado con cabezales para la colocación de alcantarillas en Canal Norte Sunchales, Canal Demaria-Latanzi, Canal Garione y Drenaje Oeste RP N° 13 (I Etapa)"** autorizada según Acta N° 231.

Luego de los trámites y gestiones administrativas que esto conlleva se ha resuelto adjudicar a la firma **PREMOLDEADOS BERTONE S.R.L**. la adquisición de los módulos de Hormigón Armado con cabezales. A la fecha nos encontramos, según cronograma de descarga recibiendo la compra, para su posterior colocación in situ.

COMITE DE CUENCA
DEPARTAMENTO CASTELLANOS ZONA NORTE
Colonia Aldao, Junio 2022.-